

設 計 書 (金 抜 き)

工事名	プレハブ倉庫建築工事	工事箇所	南相馬市原町区萱浜字新赤沼地内
設計概要	1. 工事概要 プレハブ倉庫設置 N=1 2. 履行期限 令和5年3月24日限り		
仕様概要	本設計書、仕様書に基づき適正に行うこと		
変更理由			
変更概要			

内訳書

A. 地盤改良工事		式	1.00			
B. 共通仮設工事		〃	1.00			
C. 直接仮設工事		〃	1.00			
D. 基礎・土間工事		〃	1.00			
E. ユニット建屋本体工事		〃	1.00			
F. 鉄骨・建方工事		〃	1.00			
G. 外壁工事	角波サイディング t=0.5mm	〃	1.00			
H. 金属製建具工事		〃	1.00			
I. 塗装工事		〃	1.00			
J. 内装工事		〃	1.00			
【小計】						
K. 設計費		〃	1.00			
L. 諸経費		〃	1.00			
M. 法定福利費		〃	1.00			
【改め値引き】						
【次項へ続く】						

内訳書

C. 直接仮設工事						
遣り方		m ²	101.70			
墨だし	基礎	〃	101.70			
養生費		〃	101.70			
清掃、片付け費		〃	101.70			
外部足場【ブランケット】		〃	234.50			
外部足場【ネット】		〃	234.50			
高所作業車	2台/1日	台日	6.00			
作業者回送費		回	2.00			
安全仮設費	親綱・スタンション・水平ネット	m ²	101.70			
仮設材運搬費		式	1.00			
竣工美装費		m ²	101.70			
【次項へ続く】						

内訳書

D. 基礎・土間工事						
ベタ基礎※配筋・型枠含み	101.7㎡	式	1.00			
外部犬走り	出幅1000程度	㎡	5.50			
コンクリート金鋳仕上げ		〃	106.40			
防湿シート	(ア) 0.15	〃	101.70			
スタイロフォーム		㎡	101.70			
アンカーセット【材工】		本	44.00			
基礎吊木モルタル		m	40.30			
開口部補修		式	1.00			
ポンプ車セット料		回	4.00			
コンクリート試験費		〃	3.00			
残土処分		㎡	20.00			
【次項へ続く】						

内訳書

E. ユニット建屋本体工事	(メーカー品)					
建屋5.5間 x5.5間 = 30.25坪	平屋：柱高4290	棟	1.00			
運搬費		式	1.00			
【仕様】						
【外部仕様】						
壁：角波鋼板						
屋根：GLカラー鋼板 t=0.6+ペフ4mm						
【内部仕様】						
壁：石膏ボード表し						
天井：ジプトーン						
床：コンクリート金鍍仕上げ						
【次項へ続く】						

内訳書

G. 外壁工事						
角波サイディング	カラーガルバリウム鋼板t=0.5 ステンレスシーリングビス止め	m ²	152.10			
透湿防水シート		〃	109.56			
出隅	カラーガルバリウム鋼板t=0.5曲加工	m	17.10			
土台水切	カラーガルバリウム鋼板t=0.5曲加工	〃	40.30			
基礎取合隙間塞ぎ	ガルバリウム鋼板t=0.35曲加工 10×10 捨シール共	〃	40.30			
コーキング【シリコン系】		式	1.00			
運搬費		〃	1.00			
【次項へ続く】						

